

Merkblatt zu den Anforderungen für die Inbetriebnahme von Schmutzwasser-Pumpen-Anlagen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Um eine reibungslose Montage und Inbetriebnahme der durch Sie bestellten Anlage gewährleisten zu können, sind die nachfolgenden Punkte vorab zu kontrollieren und sicherzustellen.

Bitte rechnen Sie ein das wir nach Erhalt des ausgefüllten Formulars ca. 5 Arbeitstage bis zur Inbetriebnahme benötigen.

Aus Sicherheitsgründen ist bei Service-Anforderungen für abwassertechnische Anlagen in umschlossenen Räumen sowie Zisternen-Anlagen vor Ort eine zusätzliche Person erforderlich. Sollten Sie diese nicht bereitstellen können, bitten wir um umgehende Mitteilung.

Klären Sie bitte folgende Punkte vorher ab:

Montage:

- Zugang zum Gebäude / Objekt gewährleistet inkl. Parkplatz vorhanden Ja
- Der Schacht ist frei zugänglich? Ja
- Wird der Schacht am gleichen Tag, vor der Montage, gereinigt? Ja
- Die Belüftung des Schachtes ist gewährleistet? Ja
- Die angeschlossenen Parteien sind über die Montage informiert? Ja
- Ist ein Elektriker vor Ort um die Pumpe/Steuerung anzuschliessen? Ja
- Druckleitung an Kanalisation angeschlossen? Ja
- Kontaktperson ist auf der Anlage / Erreichbar? Ja

Inbetriebnahme (bei Montage nicht durch den Pumpen-Lieferanten):

- Die Schächte, Zulaufleitungen und Druckleitung sind gereinigt und frei von Bauschutt Ja
- Die Pumpe(n) sind gemäss Betriebsanleitung montiert und hydraulisch angeschlossen und sind jederzeit ausbaubar? Ja
- Pumpe(n)- und Schwimmerkabel eingezogen sowie die Steuerung, gemäss Betriebsanleitung / Schema montiert? (Halterungen von oben zugänglich) Ja
- Stromanschluss fix vorhanden / Sicherungen eingeschalten und die Steuerung nach NIV angeschlossen und geprüft? Ja
- Stromanschluss ab Bauprovisorium? (2 Servicegang notwendig) Ja
- Frischwasseranschluss in der Nähe des Schachts und in ausreichender Menge vorhanden? (Füllzeit max. 15-30 Minuten sonst bitte um Info) Ja
- Kontaktperson ist auf der Anlage / Erreichbar? Ja

Bitte beachten Sie:

Wartezeiten oder zusätzliche Arbeiten, bzw. Service-Gänge (Instruktion) welche nicht im Umfang der Montage oder Inbetriebnahme enthalten sind, werden dem Auftraggeber separat in Rechnung gestellt.